

Số: /BC- SKHĐT Hải Dương, ngày tháng năm 2023

BÁO CÁO

Về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, nâng cấp công trình đê điều đê địa phương tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021-2025

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị Quyết số 43/NQ-HĐND ngày 29/10/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Cải tạo, nâng cấp công trình đê điều đê địa phương tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Quyết định số 4082/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh Hải Dương về việc giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương 5 năm 2021-2025 tỉnh Hải Dương;

Căn cứ Quyết định số 3734/QĐ-UBND ngày 31/12/2022 của UBND tỉnh Hải Dương về phân bổ và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương 5 năm 2021-2025 (vốn ngân sách tỉnh);

Căn cứ Quyết định số 2789/QĐ-UBND ngày 23/9/2021 của UBND tỉnh Hải Dương về việc phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050;

Căn cứ Quyết định số 1275/QĐ-UBND ngày 18/5/2022 của UBND tỉnh Hải Dương về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương đến năm 2040;

Căn cứ Quyết định số 4055/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh Hải Dương về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Thanh Hà;

Căn cứ Quyết định số 4060/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh Hải Dương về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 thị xã Kinh Môn;

Căn cứ Quyết định số 1411/QĐ-UBND ngày 26/5/2022 của UBND tỉnh Hải Dương về việc phân bổ chỉ tiêu một số loại đất cấp huyện đến năm 2030 và phân kỳ thực hiện giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 109/QĐ-UBND ngày 17/01/2023 của UBND tỉnh Hải Dương về việc phê duyệt điều chỉnh phân bổ chỉ tiêu một số loại đất cấp huyện đến năm 2030 và phân kỳ thực hiện giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Văn bản số 3542/UBND-VP ngày 06/12/2022 của UBND tỉnh Hải Dương về việc tích hợp các nội dung về Thủy lợi, đê điều, phòng chống thiên tai vào Quy hoạch tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 233/QĐ-UBND ngày 15/02/2023 của UBND tỉnh Hải Dương về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 thị xã Kinh Môn;

Căn cứ Quyết định số 236/QĐ-UBND ngày 15/02/2023 của UBND tỉnh Hải Dương về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Thanh Hà;

Căn cứ các quy định và văn bản khác có liên quan,

Hội đồng thẩm định các chương trình, dự án đầu tư công do cấp tỉnh quản lý đã thẩm định và có Báo cáo số 578/BC-HĐTĐ ngày 14/3/2023 về kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án: Cải tạo, nâng cấp công trình đê điều đê địa phương tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021-2025; Sở Kế hoạch và Đầu tư đã thẩm định và có Báo cáo số 436/BC-SKHĐT ngày 28/02/2023 thẩm định về nguồn vốn và khả năng cân đối vốn khi điều chỉnh chủ trương đầu tư hiện Dự án: Cải tạo, nâng cấp công trình đê điều đê địa phương tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021-2025. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Hải Dương (cơ quan lập Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư) đã bổ sung, hoàn thiện hồ sơ Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án và gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Sau khi xem xét cụ thể đề nghị của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Hải Dương tại Tờ trình số 384/TTr-BQLDA ngày 31/3/2023 và hồ sơ kèm theo (Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận đủ hồ sơ ngày 14/3/2023), Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, trình Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án: Cải tạo, nâng cấp công trình đê điều đê địa phương tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021-2025 với các nội dung như sau:

I. Lý do điều chỉnh

- Quy mô, thiết kế sơ bộ các hạng mục công trình thuộc dự án có sự thay đổi so với chủ trương đầu tư được duyệt do tính toán theo các chỉ tiêu kỹ thuật tại Báo cáo tổng hợp dự án “Khảo sát, tính toán kỹ thuật các nội dung thủy lợi,

đê điều và phòng chống thiên tai tỉnh Hải Dương để tích hợp vào quy hoạch tỉnh” (được UBND tỉnh chấp thuận nghiêm thu tại Văn bản số 3542/UBND-VP ngày 06/12/2022), cụ thể:

+ Đối với các hạng mục xây dựng công dưới đê: Hệ số tuổi, tiêu; bề rộng mặt đê tại vị trí công thay đổi so với các chỉ tiêu tính toán tại thời điểm phê duyệt chủ trương.

+ Đối với các hạng mục hoàn thiện mặt cắt và gia cố mặt đê, xây dựng tường chắn và gia cố mặt đê ...: Bề rộng mặt đê có sự thay đổi rộng hơn so với chủ trương đầu tư đã được duyệt.

+ Một số đoạn đê có sự thay đổi về cấp đê (đê Hàn Máu, đê hữu sông Đá Vách, đê tả sông Kinh Thầy ...) dẫn đến chỉ tiêu thiết kế thay đổi.

- Do thay đổi quy mô, thiết kế công trình và do biến động về giá nguyên, nhiên vật liệu và chế độ chính sách tại thời điểm hiện nay dẫn đến phát sinh chi phí làm vượt tổng mức đầu tư dự án nên phải điều chỉnh cắt giảm một số hạng mục công trình để không vượt tổng mức đầu tư dự án theo chủ trương đầu tư đã được phê duyệt, phù hợp với khả năng cân đối vốn.

- Làm cơ sở tiếp tục triển khai thực hiện.

II. Nội dung điều chỉnh

2.1. Quy mô đầu tư

a) Điều chỉnh không thực hiện 04 hạng mục sau:

- Hoàn thiện mặt cắt và gia cố mặt đê đoạn từ K3+390-K6+660 đê tả sông Kinh Môn;

- Xây dựng tường chắn và gia cố mặt đê đoạn từ K46+046 – K48+134, đê hữu Kinh Thầy;

- Gia cố mặt đê bê tông và tôn cao cao trình tường chắn đoạn từ K27+680 –K31+450 đê tả sông Kinh Môn;

- Hoàn thiện mặt cắt và gia cố mặt đê đoạn từ K17+982 – K18+825 và K20+175 - K21+744 đê tả sông Kinh Thầy.

b) Điều chỉnh quy mô đầu tư hạng mục xây dựng tường chắn và gia cố mặt đê hữu Kinh Thầy thuộc địa bàn phường Hiệp An, thị xã Kinh Môn để kết nối với đoạn đê bê tông thuộc trạm bơm An Lưu đã được gia cố:

- Quy mô đầu tư đã được phê duyệt: Xây dựng tường chắn và gia cố mặt đê đoạn từ K40+461 – K41+685.

- Quy mô đầu tư đề nghị điều chỉnh: Xây dựng tường chắn và gia cố mặt đê đoạn từ K40+461 – K41+179.

2.2. Thời gian thực hiện dự án:

- Thời gian thực hiện dự án được phê duyệt: Trong giai đoạn 2021-2025 và theo kế hoạch vốn cấp.

- Thời gian thực hiện dự án đề nghị điều chỉnh: Năm 2023 - 2025 và theo kế hoạch vốn cấp.

2.3. Các nội dung khác: Không thay đổi và thực hiện theo Nghị Quyết số 43/NQ-HĐND ngày 29/10/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án Cải tạo, nâng cấp công trình đê điều đê địa phương tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021-2025.

(Chi tiết nội dung theo hồ sơ Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, nâng cấp công trình đê điều đê địa phương tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021-2025 do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh lập, trình kèm theo Tờ trình số 384/TTr-BQLDA ngày 31/3/2023. Trong bước tiếp theo, Chủ đầu tư có trách nhiệm rà soát, tính toán các chỉ tiêu thiết kế của các hạng mục công trình để đảm bảo an toàn kỹ thuật, tiết kiệm, hiệu quả và không vượt tổng mức đầu tư dự án được duyệt)

II. Đề xuất, kiến nghị:

Sở Kế hoạch và Đầu tư kính đề nghị UBND tỉnh như sau:

1. Xem xét, trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, nâng cấp công trình đê điều đê địa phương tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021-2025.

2. Chỉ đạo và giao các sở, ngành, đơn vị liên quan và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh thực hiện một số nội dung sau:

- Giao Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Hải Dương (chủ đầu tư dự án) có trách nhiệm:

+ Thực hiện các thủ tục đầu tư tiếp theo và triển khai thực hiện Dự án: Cải tạo, nâng cấp công trình đê điều đê địa phương tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021-2025 theo đúng quy định.

+ Phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan trong quá trình triển khai thực hiện các thủ tục đầu tư dự án.

- Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì cùng với Sở Tài chính có trách nhiệm: Tham mưu cân đối, bố trí đủ vốn trong kế hoạch đầu tư công hàng năm để thực hiện đầu tư dự án, đảm bảo tiến độ yêu cầu.

- Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: Chủ trì rà soát, đưa diện tích đất phải thu hồi để thực hiện dự án vào kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2025, kế hoạch sử dụng đất hàng năm để làm cơ sở thu hồi và giao đất thực hiện dự án.

- UBND huyện Thanh Hà, thị xã Kinh Môn có trách nhiệm:

+ Rà soát, đưa diện tích đất phải thu hồi để thực hiện dự án Quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2025, kế hoạch sử dụng đất hàng năm của địa phương để làm cơ sở thu hồi và giao đất thực hiện dự án.

+ Tổ chức bồi thường giải phóng mặt bằng và bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án đảm bảo tiến độ yêu cầu.

- Các Sở, ngành, đơn vị khác có liên quan: Theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm, phối hợp, hướng dẫn chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện dự án đảm bảo đúng quy định.

Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo và đề nghị UBND tỉnh xem xét, trình Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án: Cải tạo, nâng cấp công trình đê điều đê địa phương tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021-2025./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban QLDA ĐTXD tỉnh;
- Giám đốc Sở;
- PGĐ Sở: Nguyễn Hải Châu;
- Lưu: VT; KTN.

GIÁM ĐỐC

Lê Hồng Diên